

Plats och tid Kommunförvaltningen, Älgens sammanträdesrum tisdagen den 1 mars 2022 kl. 14.50 – 15.50

Beslutande Mikael Lindfors (S) ordförande
Patrick Ström (C)
Lars-Åke Holmgren (KD)

Övriga deltagande Aina Sjölin Ekman, sekreterare
Eleonore Hedman, kommunchef
Linda Lidén, bredbandssamordnare

Utses att justera Patrick Ström

Paragrafer: 1 - 7

Underskrift

.....
Aina Sjölin Ekman, sekreterare

.....
Mikael Lindfors, ordförande

.....
Patrick Ström, justerande

KS-21/00467

§ 1

Statusrapport Etapp 1

Alla områden i etapp 1 är nu utbyggda. Samtliga utom fem fastigheter är driftsatta. Markförläggning i byn är färdigställd och endast en kort sträcka med hängfiber återstår att montera upp. Detta arbete utförs under vintern.

Under 2017-2021 har totalt 37 byar fått tillgång till bredband. Totalt har 358 fastigheter anslutits varav 241 är bofasta hushåll. Även företag och fritidshus i områdena har i stor utsträckning anslutit sin fastighet. Minimumkravet på 175 permanent boende är därmed uppfyllt.

Beräknad kostnad per anslutning uppgår till 55 692 kr exklusive anslutningsavgift. Projektet håller sig inom ramen för total budget.

Region Västerbotten har blivit uppmärksammade att det fanns vissa brister i länets gemensamma upphandling för åren 2014-2018 vilket medför ett större administrativt arbete kring redovisning av gjorda materialinköp.

Kvar att slutföra under 2022

- Dokumentation av fibernätet
- Ekonomisk slutredovisning.
- Redovisa förteckning av samtliga mark- och anslutningsavtal.
- Redovisa genomförda upphandlingar, leverantörsavtal och tillstånd.
- För dokumentation och slutrapportering är stoppdatum 2022-05-31.
- Ansökan om förlängning till 2022-12-31 ska skickas in.

Anslutningar för etapp 1 (bilaga)

Beslutsunderlag

Sammanställning, bilaga.

It-styrgruppens beslut

- Redovisad informationen godkänns.

KS-21/00466

§ 2

Statusrapport Etapp 2

- Anslutningsavtal har tecknats med 84 fastighetsägare i byar som ingår i etapp 2. Kravet för utbetalning av stöd är att minst 45 av dessa är permanentboende.
- Petiknäs är slutfört med totalt 29 fastigheter
- Tillstånd från Trafikverket finns klart för alla områden utom ett där ansökan finns inskickad men ej hunnit handläggas. Besked väntas under våren.
- En stor beställning av slang och övrigt material har gjorts redan nu innan en rejäl prishöjning 1 mars.
- Hela etapp 2 beräknas vara utbyggt under 2022.
- Stoppdatum för slutrapportering är 2023-12-31.

Anslutningar för etapp 2 (bilaga)

It-styrgruppens beslut

- Redovisad informationen godkänns.

KS-21/00765

§ 3

Fiberförbindelse för kapacitet och redundans, Bjursele – Bastuträsk

Kanalisation för sträckan Bjursele – Bastuträsk finns nu förlagd fram till korsning vid Långträsk och upp till Åsen.

Under 2022 kommer den sista sträckan fram till Bastuträsk att grävas och tillstånd för detta finns klart. Inga grävarbeten får dock utföras längs en sträcka mot Bastuträsk under juli månad varför planering måste göras i god tid.

Tillstånd har sökts för att gräva längs sträckan mellan Åsen – Svanheden samt för anslutning till befintlig fiber. Besked väntas under våren.

Inga kundanslutningar görs i samband med projektet men möjlighet för framtida inkopplingar förbereds längs hela sträckan.

Kostnaderna uppgår hittills till 2,4 mkr. Total budget 9,8 mkr.

Projektet bedöms hålla budget och vara genomfört under 2022.

It-styrgruppens beslut

- Informationen noteras.

KS-21/00463

§ 4

Möjlig framtida fiberutbyggnad för Norsjö kommun – Projekt genom Post och telestyrelsen (PTS)

Ansökan för PTS bredbandsstöd 2022 kräver ett omfattande förarbete vilket organisationen inte mäktar med.

Norsjö avstår från att lämna in ansökan i år.

It-styrgruppens beslut

- Informationen noteras.

KS-21/00997

§ 5

Kommande projekt

Nätet i Bastuträsk är i behov av upprustning och modernare teknik. Förprojektering för kapacitetsökning och utbyggnad av Bastuträsk samhälle har genomförts.

Interesseundersökning har sammanställts för Bastuträsk samhälle och den visar att det finns ett stort behov.

Tjänsteskrivelse för investeringsprojekt lämnas till kommunfullmäktige i mars.

Förfrågan har inkommit om bredbandsutbyggnad i Örtträsk.

Bredbands-utbyggnad utanför stadsnätet tillhör taxa-3område vilket innebär självkostnadsprincipen. Förprojektering är gjord och en kostnadskalkyl är framtagen.

It-styrgruppens beslut

- Informationen noteras.

KS-21/00998

§ 6

Övrigt i stadsnätet 2022

- Norsjö kommun har gått med i Tjänsteleverantörshubben och tecknar nu avtal med fyra nya tjänsteleverantörer.
- Avtal har också tecknats med Cesar2 som är en gemensam plattform för svenska stadsnät. Via tjänsten görs affärer mellan operatörer och stadsnät enklare genom ett gemensamt avtalspaket.
- Förslag till prissättning av svartfiber ska tas fram och avtal ska tecknas för inplacering av utrustning.
- Nya dokumentationssystem håller på att införas. Samarbetsavtal har tecknats med Bjurholms kommun för användande av dpCom som är specifikt avsett för fibernätsdokumentation.
- Avtal tecknades redan 2018 med Netadmin avseende portdokumentation. Detta system införs nu som ett viktigt led i kommande samarbete med drifttjänsteleverantör och bidrar till säkrare drift och underhåll.
- Under 2021 efteranslöts totalt 37 hushåll till stadsnätet. Det finns ytterligare 10-15 hushåll på väntelista inför kommande säsong.

It-styrgruppens beslut

- Informationen noteras.

KS-22/00262

§ 7

Investeringsprojekt kapacitetsökning, samhället

En betydande uppgradering av fibernätet pågår och en ny central nodbyggnad uppförs som beräknas bli driftsatt under våren. Två befintliga hyrda nodutrymmen kommer att avvecklas.

Kompletterande kanalisation och stamfiber finns på plats och nu pågår arbetet med att svetsa all ny fiber. Detta kan innebära kortare avbrott för kunder i delar av samhället när de flyttas över till det nya nätet.

Målsättningen med projektet är att utöka kapaciteten, säkra kvalitet och driftsäkerhet samt ge möjlighet till fler att nyttja Norsjö kommuns stadsnät.

It-styrgruppens beslut

- Informationen noteras.