

Plats och tid	Digitalt kl. 14.00 – 15.20	
Beslutande	Mikael Lindfors (S) ordförande Lars-Åke Holmgren (KD)	
Övriga deltagande	Aina Sjölin Ekman, sekreterare Eleonore Hedman, kommunchef Linda Lidén, bredbandssamordnare	
Utses att justera	Lars-Åke Holmgren	Paragrafer: 13 - 20
Underskrift Aina Sjölin Ekman, sekreterare	
 Mikael Lindfors, ordförande	
 Lars-Åke Holmgren, justerande	

KS-21/00467

§ 13

Statusrapport Etapp 1

Aktuell status i projektet presenteras av bredbandshandläggare Linda Lidén.

Projektet rullar på i snabb takt. Finnäs bör bli klart om cirka två veckor, det har varit problem med en grävmaskin som gått sönder i omgångar. Sjöslangen är nu förlagd utan problem och är klar för sammankoppling till Norsjöfibern, en tryckning under vägen ska först göras för att nå befintlig brunn på norra sidan.

På Prästudden är allt arbete med grävning i stort sett färdigt, endast ett par infarter som återstår. Där har bara behövts en sprängning vilket var förvånande med tanke på den stenrika marken. Extra fiber har blåsts in i gamla slangen längs sträckan Norsjö-Arnberg med en del försvåringar då det på vissa ställen var trångt och lite grävjobb krävdes. Storholmen står nu näst på tur och beräknas påbörjas i slutet av denna vecka alternativt kommande måndag.

I dagarna flyttar även maskiner till Kvammarn där samförläggning sker med Skellefteå kraft. I stort sett samtliga permanenthushåll nås och en hel del fritidshus i området. Det ska även färdigställas inne i byn i Lillholmträsk där det inte blev helt klart förra omgången. Ett par fastigheter har tillkommit så det blir betydligt fler anslutningsavgifter än förväntat. Anslutningen från Lillholmträsk förbi bergskärningen mot Bomarsund återstår då den sträckan blir väldigt kostsam och vi når inte fler än ett permanenthushåll och tre fritidshus.

Tillståndet från Trafikverket behövs för att gräva längs Bastuträskvägen och för att ta oss till Holmträsk och Åsen. Så snart det är klart skickas ytterligare ett gäng maskiner till området för att koppla ihop med Vikborg, Lövlund och Braxträsk. Vi behöver hyra plats för en ny nod där eftersom avståndet annars blir långt och inte praktiskt för framtida drift. Vi har tittat på alternativet att hyra ett utrymme i gamla skolan och det tillkommer då en löpande en kostnad för elen. Längre fram planerar vi en ny nod i Bastuträsk och styr då byaområdena därifrån.

Brännanområdet samförläggs i samband med kommunens utbyte av gatljusledningen. Från korsningen till Långholmen och till Reningsverket har vi redan lagt ner slang ut i samband med vattenledningen som lades ner tidigare i vår.

Tjärnliden är helt färdigställt och kunder har börjat aktivera sina anslutningar. Detsamma gäller för Storliden, Tallheden och Dalbacken.

Totalt sett så återstår ett antal tryckningar i Finnäs och på Prästudden och där inte det går blir det aktuellt med tillkommande kostnad för styrborrningar.

Det är inte möjligt att kontrollera om kalkyler följs ännu, då de första fakturorna just börjat komma in.

Inmätning för hela etapp 1 ska beställas – offerter från ett par företag har inkommit. Avstånden är stora (mellan sex och tio mil) och de beräknas hinna cirka 14000m/dag, kostnaden för alla områden blir då upp emot 500 tkr.

It-styrgruppens beslut

- Informationen noteras.

KS-21/00466

§ 14

Statusrapport Etapp 2

Muntligt besked är lämnat från Länsstyrelsen att förlängning av etapp 2 kommer att beviljas. Ansökan gäller till 31 december 2023. Endast Petiknäs kan bli klart i år, alternativ för att göra detta är att hyra befintligt rör över Petikån vilket blir dyrt på lång sikt, att gräva kostar lika mycket som hyran för ett år. Det senare alternativet kräver tillstånd från Trafikverket och beräknad handläggningstid är cirka tre månader. Ansökan kommer lämnas in för detta i dagarna.

Resten av Etapp 2 kommer inte hinnas med i sommar. Ansökan till Trafikverket för detta skickas också in denna vecka så vi har det klart ifall det blir aktuellt att påbörja under senhösten. Avtal skickas nu ut till samtliga hushåll till byarna Ulriksdal, Lidbränna, Gissträsk, Rålund, Svanheden, Udden och Bastuträsk by.

It-styrgruppens beslut

- Informationen noteras

KS-21/00765

§ 15

Fiberförbindelse för kapacitet och redundans, Bjursele – Bastuträsk

Hela sträckan Bjursele-Bastuträsk kommer inte att hinnas med i år. Klartecken har inkommit från Länsstyrelsen att plöjning får ske längs Rågmjölsvägen till Bastuträsk By men markägare har sagt nej till det alternativet. Nu måste grävningen i stället följa väg 791 från korsningen i Långräsk och hela vägen till Bastuträsk vilket blir dyrare och mer tidskrävande. Att gräva längs Trafikverks vägar kostar runt 6 kr/m och det behövs större säkerhet med TMA-bilar och avspärningar av vägområden.

It-styrgruppens beslut

- Informationen noteras.

KS-21/00463

§ 16

Möjlig framtida fiberutbyggnad för Norsjö kommun – Projekt genom Post och telestyrelsen (PTS)

2021-06-30 är det möte med Region Västerbotten då kommer datum och inkomna prioriterade byggnader gås igenom. I augusti kommer ”sällningen” och i oktober kommer besked om några av kommunens önskemål beviljas och utbetalning i förskott sker i december. Arbetet ska vara genomfört på tre år.

Mer information kommer i höst om vilka byar som blir aktuella för framtida fiberutbyggnad genom Post och telestyrelsen.

It-styrgruppens beslut

- Informationen noteras.

KS-21/00766

§ 17

Anslutningar Risliden

I Risliden finns sedan flera år kunder som velat ansluta sig till fiber men blivit nekade då nuvarande fiber först behöver bytas ut till nuvarande standard.

Även vissa tekniska anläggningar behöver få fiberanslutningar.

De olika åtgärderna beräknas kunna göras inom ram för befintligt underhåll under 2021.

It-styrgruppens beslut

- Informationen noteras.

KS-21/00767

§ 18

Anslutningar Bastuträsk

Delar av Bastuträsk samhälle har fiber av äldre standard. Denna behöver bytas till ny innan nya abonnenter kan erbjudas uppkoppling.

Andra delar av samhället saknar helt fiber. Projektering av åtgärderna för hela samhället pågår. Arbetet kan eventuellt påbörjas under hösten men kommer att kunna färdigställas först under 2022.

Möte med samhällsgruppen sker i början av juli.

It-styrgruppens beslut

- Informationen noteras.

KS-21/00768

§ 19

Norsjö samhälle

Nätet i Norsjö samhälle har nått sitt tak och behöver uppgraderas på vissa sträckor. Delar kan behöva åtgärdas snarast och beräknas kunna göras inom befintlig ram för löpande underhåll.

Eventuella behov av investeringar kan tillkomma.

It-styrgruppens beslut

- Informationen noteras.

§ 20

Nästa möte

It-styrgruppens nästa sammanträde blir i anslutning till allmänna utskottet den 24 augusti 2021.
