

Plats och tid Digitalt möte, tisdagen den 28 september 2021 kl. 13.30 – 14.00

Beslutande Mikael Lindfors (S) ordförande
Bo-Martin Alm (C)

Övriga deltagande Aina Sjölin Ekman, sekreterare
Eleonore Hedman, kommunchef
Linda Lidén, bredbandssamordnare

Utses att justera Bo-Martin Alm **Paragrafer:** 21 - 26

Underskrift
Aina Sjölin Ekman, sekreterare

.....
Mikael Lindfors, ordförande

.....
Bo-Martin Alm, justerande

KS-21/00467

§ 21

Statusrapport Etapp 1

I etapp 1 blir det totalt 359 anslutningar varav 241 är permanenta hushåll.

Under 2021 är Storliden, Tjärnliden, Finnäs, Kvammarn, Lillholmträsk, Prästudden och Storholmen inkopplade.

Under åren 2017-2020 blev Kläppen, Berget, Bjursele, Pjäsörn, Näset, Arnberg, Norrby, Långmyrliden, Bodberg, Tjärnberg, Kvavisträsk, Böle, Fromheden, Bäverhult, Heden, Raggsjö, Gårdskläppen samt första delen av Lillholmträsk.

Kvar att slutföra hösten 2021

- Blåsning och installation i Brännan
- Slutföra grävningen i Braxträsk och upp till Åsen.
- Driftsätta hela Holmträskområdet
- Inmätning av samtliga områden i Etapp 1 kompletteras och utförs september – oktober.
- För dokumentation och slutrapportering är stoppdatum 2022-05-31

It-styrgruppens beslut

- Informationen noteras.

KS-21/00466

§ 22

Statusrapport Etapp 2

- Länsstyrelsen lovat bevilja ansökan om förlängt slutdatum till 2023-12-31.
- Ansökan till Trafikverket för att gräva till Petiknäs skickades in i slutet av juni. Beslut väntas senast under oktober.
- Ansökan för områdena Gissträsk, Torpet, Bastuträsk by samt Bastuträsk norra skickades in i juli.
- Sista delen av etapp 2 är Svanheden och Rålund där ansökan till Trafikverket kommer att skickas in senare i höst.
- Handläggningstiden hos Trafikverket är i dagsläget cirka tre månader.
- Eventuella tillstånd som krävs för passage av vattendrag ansöks hos Länsstyrelsen där väntetiden är kortare.

Anslutningar för etapp 2 (bilaga)

It-styrgruppens beslut

- Informationen noteras

KS-21/00765

§ 23

Fiberförbindelse för kapacitet och redundans, Bjursele – Bastuträsk

Kanalisation för sträckan Bjursele – Bastuträsk finns nu förlagd fram till korsning vid Långträsk och upp till Lövlund.

Under 2022 kommer den sista sträckan fram till Bastuträsk att grävas.

Tillstånd kommer att sökas i god tid för att gräva längs sträckan mellan Åsen – Svanheden samt för anslutningen till befintlig fiber.

Inga kundanslutningar görs i samband med projektet men möjlighet för framtida inkopplingar förbereds hela sträckan.

It-styrgruppens beslut

- Informationen noteras.

KS-21/00463

§ 24

Möjlig framtida fiberutbyggnad för Norsjö kommun – Projekt genom Post och telestyrelsen (PTS)

Region Västerbotten informerar att cirka 1,3 mkr kan komma att avsättas under 2022 för bredbandsutbyggnad i glesbygd

Norsjö kommun kommer att söka bidrag för att täcka upp fler byar såsom Örträsk, Hemmingen, Mensträsk mfl.

Arbetet med ansökan görs i samarbete med övriga kommuner i Västerbotten och med stöd av Region Västerbotten.

It-styrgruppens beslut

- Informationen noteras.

KS-21/00997

§ 25

Kommande projekt

Nätet i Bastuträsk är i behov av upprustning och modernare teknik. Förprojektering för kapacitetsökning och utbyggnad av Bastuträsk samhälle är genomförd.

Intresseförfrågan till samtliga fastighetsägare i Bastuträsk samhälle som ej har fiber i dag kommer skickas ut i oktober. Därefter görs en sammanställning och vidare projektering och kalkyler för beräkning av anslutningsavgifter.

It-styrgruppens beslut

- Informationen noteras.

KS-21/00998

§ 26

Övrigt i stadsnätet 2021

- Totalt har det gjorts efteranslutningar för cirka 18-20 hushåll i kommunen
- Fler områden visar starkt intresse för fiberanslutning men tillräckliga resurser för grävning saknas
- Efteranslutningar slutförs nu för de 14 fastigheter i Risliden där slang sedan tidigare samförlagts med Skellefteå Kraft.
- Inblåsning av fiber samt installation beräknas vara klart senast i december

It-styrgruppens beslut

- Informationen noteras.
