

<b>Plats och tid</b>	Digitalt kl. 10.30 – 11.30	
<b>Beslutande</b>	Mikael Lindfors (S) ordförande Patrick Ström (C) Lars-Åke Holmgren (KD)	
<b>Övriga deltagande</b>	Aina Sjölin Ekman, sekreterare Eleonore Hedman, kommunchef Linda Lidén, bredbandssamordnare Roger Öhlund, it-chef	
<b>Utses att justera</b>	Patrick Ström	<b>Paragrafer:</b> 4 - 7
<b>Justeringens tid och plats</b>	Onsdagen den 14 april 2021 kl. 13.00	
<b>Underskrift</b>	..... Aina Sjölin Ekman, sekreterare	
	..... Mikael Lindfors, ordförande	
	..... Patrick Ström, justerande	

KS-21/00467

§ 4

### **Statusrapport Etapp 1**

Aktuell status i projektet presenteras av bredbandshandläggare Linda Lidén.

Områdena Finnäs, Kvammarn och Prästudden är projekterade för grävning i sommar/höst.

Samförlagda till viss del är Storholmen, Holmträsk/Braxträsk/Åsen/  
Vikborg/ Lövlund och Brännan.

Storliden/Tallheden/Dalbacken är färdigt för inblåsning av fiber. Det är planerat att det ska genomföras så snart snön är borta.

Trafiktillstånd är klart för Finnäs. Trafiktillstånd är sökt för Kvammarn och Prästudden. Det beräknas handläggas i slutet av maj. Tillstånd har även sökts för Bjursele till Holmträsk/Åsen då handläggningstiden är lång.

Ansökan om vattenverksamhet för förläggning av sjökabel i Finnäs, Arnberg och vattendrag längs Kvammarn- och Holmträskvägen är inskickad till Länsstyrelsen

### **It-styrgruppens beslut**

- Verksamheten får i uppdrag att ta fram erforderliga handlingar för eventuella tilläggsanslag.

-----

KS-21/00466

§ 5

### **Statusrapport Etapp 2**

Petiknäs är samförlagt klart och byn behöver anslutas till nätet. Undersökning pågår om vilka möjligheter det finns för att komma över Petikån från Kusfors där fibern slutar i dag.

Projekt Bjursele - Bastuträsk väg-370 väntar på besked om finansiering.

Övriga områden i Etapp 2 är ej planerade ännu.

### **It-styrgruppens beslut**

- En fullständig kostnadsanalys ska presenteras angående etapp 2 till nästa allmänna utskott 2021-05-25.

-----

KS-21/00463

§ 6

### **Möjlig framtida fiberutbyggnad för Norsjö kommun**

Regering har anslagit 1.6 Miljarder för att genom PTS fördelas och ansluta så kallade vita fläckar på den svenska fiberkartan där man anser att den så kallade marknaden aldrig kommer tillgodose glesbygden med fiberanslutning i enlighet med behoven för den standard som är under ständig progression för snabb anslutning.

#### **It-styrgruppens beslut**

- Informationen noteras.

-----

§ 7

**Nästa möte**

It-styrgruppens nästa sammanträde blir 2021-05-25, i direkt anslutning till allmänna utskottet.

-----